

Comune di Ancona

Lavori di: Ristrutturazione e manutenzione di edificio in zona centrale

Impresa: Impresa Bianchi Costruzioni

REGISTRO DI CONTABILITÀ N. 1

Il presente registro consta di n. _____ (_____)
fogli numerati e firmati in bianco e viene da me consegnato in
bianco al direttore dei lavori

Il Responsabile del Procedimento: Gialli Luca

Il Responsabile del Procedimento
(Gialli Luca)

N.	Codice/Data	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Lib. N.	Lib. Pg.	UM	Quantità	Prezzo	Importo Debito	Importo Pagamenti
		LAVORI A MISURA							
		VESPAI, MURATURE, OPERE IN CLS. SEMPLICE O ARMATO							
	03.01.002	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato,... altro occorre per dare l'opera finita.							
1	23/11/2005 03.01.002	002 Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	1	1	al mq	50,845	0,98	49,83	
	03.01.003	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o... occorre per dare l'opera finita.							
2	23/11/2005 03.01.003	009 Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di cemento per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.	1	1	al mq	52,092	9,55	497,48	
	01.01.002	SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, PUNTELLATURE, PONTEGGI							
		Installazione di attrezzatura per sondaggio. Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in... installazione compresa la prima e l'ultima.							
3	29/11/2005 01.01.002	001 Per distanza fino a m 300.	1	2	cad	96,625	161,91	15.644,55	
	01.01.003	Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria fine. Perforazione ad andament... profondità misurate a partire dal piano di campagna.							
4	29/11/2005 01.01.003	001 Da m 0 a m 20. Con percentuale di carotaggio superiore al 90%.	1	2	al mt	15,000	47,31	709,65	
	01.01.005	Perforazione ad andamento verticale eseguita in terreni a granulometria grossolana. Perforazione ad andament... misurate a partire dal piano di campagna.							
5	29/11/2005 01.01.005	003 Da m 40,01 a m 60.	1	2	al mt	105,025	116,05	12.188,15	
	01.25.023	Spurgo del pozzo per acqua. Spurgo del pozzo per acqua da eseguirsi a completamento delle... quanto occorre per dare il							
		A Riportare						29.089,66	0,00

N.	Codice/Data	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Lib. N.	Lib. Pg.	UM	Quantità	Prezzo	Importo Debito	Importo Pagamenti
		Riporto						29.089,66	0,00
6	29/11/2005 01.25.023	003 lavoro finito. Avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con pistone e sonda.	1	2	all'ora	40,000	68,48	2.739,20	
7	29/11/2005 02.01.001	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di... quanto altro occorre per dare l'opera finita.	1	2	al mc	42,160	4,39	185,08	
		TINTEGGIATURE E VERNICIATURE							
8	29/11/2005 02.01.001	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di... quanto altro occorre per dare l'opera finita.	1	3	al mc	137,740	4,39	604,68	
		03.01.001 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 p... altro occorre per dare l'opera finita.							
9	29/11/2005 03.01.001	002 Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	1	3	al mq	144,264	0,83	119,74	
		SOLAI E COPERTURE							
		05.01.001 Solaio in latero cemento gettato in opera. Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in... superficie effettiva al netto degli appoggi.							
10	01/12/2005 05.01.001	004 Per luci nette da m 6,01 a m 6,50.	1	3	al mq	583,097	58,82	34.297,77	
		05.01.002 Solaio in latero cemento con travetti precompressi. Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a struttura mista in... superficie effettiva al netto degli appoggi.							
11	01/12/2005 05.01.002	002 Per luci nette da m 5,01 a m 5,50.	1	3	al mq	33,000	46,89	1.547,37	
		05.01.003 Solaio in latero cemento a pannelli prefabbricati preintonacati. Solaio piano o inclinato a struttura mista i... superficie effettiva al netto degli appoggi.							
12	01/12/2005 05.01.003	005 Per luci nette da m 6,51 a m 7,00.	1	3	al mq	56,454	64,35	3.632,81	
		Sommano i lavori a misura						72.216,31	
		A Riportare						72.216,31	0,00

N.	Codice/Data	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Lib. N.	Lib. Pg.	UM	Quantità	Prezzo	Importo Debito	Importo Pagamenti
		Riporto						72.216,31	0,00
		LAVORI A CORPO							
13	01/12/2005	RIPRISTINO DEL SISTEMA DI APERTURA AUTOMATICA DELLE FINESTRE (Voce pari a euro 63.965,23) Percentuale di avanzamento Aliquota corrispondente	1	5					
					%	52,301 (29,463 %)	63.965,23	33.454,45	
14	01/12/2005	SOSTITUZIONE DELLA COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO AI PIANI 1° E 3° (Voce pari a euro 31.452,86) Percentuale di avanzamento Aliquota corrispondente	1	5					
					%	66,017 (18,287 %)	31.452,86	20.764,23	
15	01/12/2005	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONI ANTIPANICO SU PORTE TORRI SCALE (Voce pari a euro 18.127,80) Percentuale di avanzamento Aliquota corrispondente	1	5					
					%	10,609 (1,694 %)	18.127,80	1.923,18	
		Sommano i lavori a corpo						56.141,86	
		Sommano i lavori a tutto il 01/12/2005						128.358,17	
		Ancona, 01/12/2005							
		L'Impresa (Rossi Bruno)							
		Il Direttore dei lavori (Gialli Antonio)							
	01/12/2005	Emesso il certificato di pagamento n.1 relativo allo stato di avanzamento n.1							128.070,13
		IL DIRETTORE DEI LAVORI							
		=====							
		=====							
		=====							
		=====							
		=====							
		=====							
		=====							
		=====							
		A Riportare						128.358,17	128.070,13