

N°	Descrizione	Conforme	Non conforme			N/A	Soggetto tenuto all'adempimento Note
			lieve	grave	molto grave		
Montaggio di pluviali							
1	Il ponteggio è provvisto al piano di lavoro di regolare ponte di servizio e sottoponte di sicurezza?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	I lavori vengono sempre eseguiti in posizione stabile e protetta contro la caduta dall'alto?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Prima d'iniziare qualsiasi lavoro, il dirigente di cantiere e i preposti si accertano del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza da adoperare?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nuova edilizia
4	Vengono adoperati elettroutensili a bassissima tensione di sicurezza (a pile o alimentati da trasformatore di sicurezza)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Impresa appaltatrice
5	E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili con doppio isolamento certificati tali da istituto di prova riconosciuto dallo Stato (DM 20.11.68 art.2)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Vengono verificate l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisposte le linee in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzate prolunghe a norma collegate correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Si usa l'apparecchio di sollevamento in modo regolamentare?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUSSO GIACOMINO L'apparecchio di sollevamento è da sostituire a breve
8	Si usano funi in regolare stato di conservazioni (annotazione trimestrale sul libretto dell'apparecchio) e ganci con sistema di chiusura a norma?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	È vietato depositare materiali sugli impalcati, salvo quantità minime e temporanee (consultare il libretto del ponteggio sui carichi ammessi)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	In questa fase i lavoratori utilizzano guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche, casco, occhiali di forma avvolgente durante l'utilizzo degli elettroutensili?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Montaggio di pluviali

11	Prima di procedere alla esecuzione di lavori sui tetti e coperture varie viene accertata la loro resistenza in relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare ed eventualmente vengono disposte tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	E' presente regolare il sistema di accesso al luogo di lavoro?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	I punti di ancoraggio della lattoneria di supporto e del metodo relativo, in relazione alla natura del materiale (rame, acciaio, PVC) e dei carichi da sopportare sono stati preventivamente individuati?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N°	Descrizione	Conforme	Non conforme			N/A	Soggetto tenuto all'adempimento Note
			lieve	grave	molto grave		
14	È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio ed eventualmente vengono predisposte le mezzepontate (impalcati intermedi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G.M. SERVICE DI LETIZI
15	La zona sottostante i lavori è interdetta e i passaggi obbligatori sono protetti?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EDIL MARCHIGIANA
16	E' vietato ingombrare i posti di lavoro sui ponteggi?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Il datore di lavoro informa i lavoratori sulle corrette modalità di esecuzione della movimentazione manuale dei carichi e se i pesi da movimentare superano i 30 Kg o sono ingombranti, attua misure tecniche e/o procedure di lavoro tali da evitare sforzi pericolosi da parte dei lavoratori?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Rimozione vecchie pitture con idrolavaggio

18	Se il lavoro è svolto ad altezza superiore a metri 2,0 vengono utilizzati trabattelli regolamentari o ponti su cavalletti regolamentari oppure scale doppie conformi alle norme?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19	L'opera provvisoria adoperata è regolare e sono a presenti le protezioni verso il vuoto prescritte?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20	Sotto ogni ponte di servizio è presente un ponte di sicurezza realizzato allo stesso modo del primo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Impresa appaltatrice
21	L'ultimo impalcato ha i montanti alti non meno di m 1,20 rispetto all'ultimo piano di lavoro o alla copertura?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22	È vietato sovraccaricare gli impalcati?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23	È vietato ingombrare gli impalcati di servizio?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24	Le aree che potrebbero essere interessate dal getto e dagli schizzi di acqua e particelle sono protette con teli?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	In questa fase i lavoratori indossano casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi (durante l'uso degli utensili elettrici)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUSSO GIACOMINO

Rimozione di vecchie pitture con idrolavaggio

26	È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti del ponteggio ed eventualmente vengono predisposte le mezzepontate (impalcati intermedi)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EDIL MARCHIGIANA
27	La zona oggetto dei lavaggi è interdetta e/o i passaggi obbligati sono protetti?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	Durante l'uso dell'idropulitrice, si eseguono i lavori in condizioni di stabilità adeguata, senza intralciare il passaggio con il cavo elettrico e il tubo dell'acqua?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N°	Descrizione	Conforme	Non conforme			N/A	Soggetto tenuto all'adempimento Note
			lieve	grave	molto grave		
29	Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni gli interventi vengono coordinati e si assicura spazio e viabilità che consentano i movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione in sicurezza?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Coordinamento tra la fase "montaggio di pluviali" e la fase "rimozione di vecchie pitture con idrolavaggio"

30	E' vietato far svolgere le due attività contemporaneamente sulla stessa facciata dell'edificio condominiale.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
----	--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--